

Nazwa i adres Jednostki (Gmina lub Powiat): **Zarząd Powiatu Kolneńskiego, ul. 11-go Listopada 1, 18-500 Kolno**

Numer zdania z Listy zadań w ramach FDS (nabór na 2020 r.): **33**

Harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B Kolno (ul. M. Konopnickiej) – Górskie na odcinku o długości 1519,25 m" przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Koszt kwalifikowalny (w zł)	Koszt niekwalifikowalny (w zł)	Okres realizacji od-do (miesiąc i rok)	
1	Roboty przygotowawcze	598 135,70	0,00	lipiec 2020	
2	Roboty ziemne	418 978,34	0,00	lipiec-październik 2020	
3	Odwodnienie	113 379,65	9 656,02	wrzesień-październik 2020	
4	Warstwy konstrukcyjne	2 155 701,99	0,00	marzec-kwiecień 2021	
5	Nawierzchnie	1 697 009,97	0,00	maj-czerwiec 2021	
6	Roboty wykończeniowe	64 456,31	0,00	czerwiec 2021	
7	Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	167 033,63	0,00	czerwiec 2021	
8	Elementy ulic	966 281,43	922,50	marzec-kwiecień 2021	
9	Roboty poza pasem drogowym	0,00	499 696,28	marzec-czerwiec 2021	
10	Kanał deszczowy	1 803 028,71	0,00	wrzesień-październik 2020	
11	Oświetlenie uliczne	249 262,11	6 464,51	listopad 2020, marzec 2021	
12	Usunięcie oświetlenia sieci elektrycznej	0,00	126 084,37	październik 2020	
13	Roboty telekomunikacyjne	0,00	163 978,69	październik 2020	
14	Budowa sieci wodociągowej	0,00	1 045 618,81	lipiec-sierpień 2020	
15	Budowa kanalizacji sanitarnej	0,00	631 881,92	lipiec-sierpień 2020	
16	Nadzór inwestorski	41 100,00	5 900,00	lipiec 2020-czerwiec 2021	
17	Tablica informacyjna	1 000,00	0,00	maj 2021	
	Ogółem	8 275 367,84	2 490 203,10	Razem	10 765 570,94

Wysokość dofinansowania w zł w tym:	4 135 089,57
w roku 2020 w zł	4 135 089,57
w roku 2021 w zł	0,00
w roku 2022 w zł	0,00
Wysokość wkładu własnego (kwalifikowalnego) w zł	4 140 278,27
Całkowita wysokość wkładu własnego	6 630 481,37

Lp.	Planowane efekty rzeczowe (z wniosku o dofinansowanie)	Jednostka miary	Ilość
1	Jezdnia	m	1519,25
2	Chodnik	m	2952,01
3	Pobocze	m	10
4	Oświetlenie przejść dla pieszych	szt.	4
5	Odwodnienie	m	1519,25
6	Skrzyżowania	szt.	9
7	Ruch rowerów	m	1421,37

Terminy realizacji zadania:

rozpoczęcie - 01.07.2020 r.

zakończenie rzeczowe - 30.06.2021 r.

zakończenie finansowe - 15.08.2021 r.

termin oddania do użytkowania - 15.08.2021 r.